

ПРОТОКОЛ № 18
засідання Комісії з питань розподілу публічних інвестицій Запорізької міської
територіальної громади

м.Запоріжжя

21.08.2026

онлайн засідання

Присутні на засіданні:

Голова комісії ЛОГВИНЕНКО В.В.

Секретар ШУЛУНОВА О.В.

Члени комісії: БОЙКО С.К., ДОЛИННИЙ Р.І., ДУХНОВСЬКА Г.Ю.,
ІВАНЦОВА А.М., МИЛА Н.А., МАТКАЗІНА О.О.,
НАЛИВАЙКО К.В., ПЕРЕВАЙ В.С., САГАНОВИЧ Д.І.,
ТИМОШЕНКО С.В., БЛАНК П.С., КИСЛІЦІН І.В.,
МАЛИШ В.І., НОВАК Н.В., ШВЕЦЬ О.О.

ГОЛОВУЮЧИЙ: ЛОГВИНЕНКО В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Моніторинг стану підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій за I півріччя поточного року.

СЛУХАЛИ:

ЛОГВИНЕНКО В.В., повідомила, що відповідно до діючих нормативних документів департаментом фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради на підставі наданих інформацій головними розпорядниками бюджетних коштів за I півріччя поточного року був складений (в програмі Microsoft Excel без використання системи DREAM) моніторинг стану підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, які входять до Консолідованого переліку публічних інвестиційних проектів.

Формування ЄПП на рівні держави, регіону, громади відбувається в системі DREAM, яка передбачає перегляд, аналіз і моніторинг. Дана система ще удосконалюється, зокрема в частині модулю виконання ПП. Наразі не має технічної можливості проводити коригування вартості та переоцінку проектів, які фінансуються з державного або місцевого бюджетів і знаходяться в стані реалізації, по яких є перевищення на понад 10 %.

ЛОГВИНЕНКО В.В., запропонувала ознайомитися з моніторингом стану підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів, програм публічних інвестицій станом на 01.07.2026 року.

Так на звітну дату консолідований перелік налічує 71 публічний інвестиційний проєкт. Із загальної кількості проєктів, по яких будівельні роботи: завершено - 12 проєктів (17%), тривають – 38 проєкти (52%), не розпочато – 21 проєкт (29%), з яких розроблено ПКД – 9 проєктів.

В розрізі секторів проєкти виконано: 8 проєктів сектору «Освіта», 3 сектор «Муніципальна інфраструктура та послуги» та 1 сектор «Публічні послуги і пов'язана з ними цифровізація». Із 12 проєктів 4 введено в експлуатацію.

Після ознайомлення та обговорення Комісія взяла до відома стан виконання та реалізації публічних інвестиційних проєктів за I півріччя поточного року.

Голосували: «За» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. За результатами обговорення питання денного порядку взяти до уваги надану інформацію.

2. Після внесення змін до Постанови КМУ від 28.02.2025 № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» та доопрацьованої системи DREAM проєкти, в яких виявлено перевищення вартості проєкту або програми більш як на 10 відсотків будуть спрямовані на коригування та дооцінку.

3. Департаменту фінансової та бюджетної політики ЗМР внести зміни до додаток 6 «Обсяги публічних інвестицій у розрізі публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій у 2026 році», який затверджений рішенням міської ради «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2026 рік» в частині коригування загальної вартості публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій з урахуванням змін, що відбулися в системі DREAM.

Голосували: «За» - одноголосно.

Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради упродовж 5 календарних днів оприлюднити на офіційному вебсайті Запорізької міської ради рішення Комісії, оновити уточнений консолідований перелік.

Голосували: «За» - одноголосно.

Голова комісії



В.В. ЛОГВИНЕНКО

Секретар



О.В.ШУЛНОВА